

(様式1)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
七ヶ浜町 交付分	23	683,875	0
	24	7,970,883	2,302,333
	25	13,750,611	8,911,119
	26	1,842,154	5,356,884
	27	2,953,325	1,120,155
	28	0	0
合計		27,200,848	17,690,491

<参考>	七ヶ浜町東日本大震災 復興交付金基金残高	七ヶ浜町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	七ヶ浜町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	10,695,687	14,604	16,519,765

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	23	48,000	0
	24	1,394,360	116,765
	25	2,926,283	2,719,275
	26	1,350,733	1,805,629
	27	657,750	541,595
	28	210,000	0
合計		6,587,126	5,183,264

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	長須賀遺跡、諏訪神社前遺跡、峯貝塚、東原遺跡、土浜貝塚、表浜遺跡等	町	町	直接	継続	93,975	24	~	32	23	0	0	0	復興事業計画の一部の確認調査を実施し、本調査不要を確認。今後、道路・都市公園等の事業計画により確認調査を実施(予定)。 H25年度 表浜貝塚等を中心に確認調査を実施。 H26年度 二月田貝塚等を中心に確認調査を実施。H24~26年度の確認調査で出土した資料の基礎整理作業を実施。 H27年度 表浜貝塚の確認調査を実施。H24~27年度8月末までに実施した確認調査の報告書刊行に向けた整理作業を実施。27年度末に報告書1冊刊行。
																	24	70,481	4,584	0	
																	25	0	8,902	0	
																	26	0	9,534	0	
																	27	0	10,049	0	
																	28	0	0	0	
																	累計	70,481	0	33,069	
28	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	七ヶ浜町全域	県	県	直接	継続	737	24	~	28	23	0	0	0	一部成果品完成
																	24	552	0	0	
																	25	0	0	0	
																	26	0	1	0	
																	27	0	0	0	
																	28	0	0	0	
																	累計	552	0	1	
(注)															都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																	24	552	0	0	
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																	25	0	0	0	
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																	26	0	0	1	
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																	27	0	0	0	
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																	28	0	0	0	
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																	737	都道府県交付分 計	552	0	1
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。															市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																	24	70,481	0	4,584	
25	0	0	8,902																		
26	0	0	9,534																		
27	0	0	10,049																		
28	0	0	0																		
93,975	市町村交付分 計	70,481	0	33,069	0																
94,712	合計	71,033	0	33,070	0																

(様式2C)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
26	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	県	町	間接	完了	8,000	23	~	24	23	6,000				24年12月、嵩上げ工事発注。
																	24	0		3,497	-	
																	25	0		0	-	未執行。
																	26	0		0	2,503	26年度に菖蒲田漁港内で嵩上げ工事を計画していたが、他事業の残土を受入れ整備を行った。そのため該当事業が無くなったため、26年度に事業完了とする。
																	27	0				
																	28					
																	累計	6,000	0	3,497	2,503	
27	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	県	町	間接	完了	56,000	23	~	26	23	42,000			24年4月、嵩上げ工事発注。	
																	24	0		14,076	-	25年3月、完成
																	25	0		0	-	未執行。
																	26	0		3,280	24,644	27年1月嵩上げ工事発注、27年3月完成
																	27	0				
																	28					
																	累計	42,000	0	17,356	24,644	
30	C	-	8	-	1	-	宮城県水産技術総合センター一種苗生産施設復旧整備事業	七ヶ浜町・宮城県水産技術総合センター一種苗生産施設	県	県	直接	完了	4,253,861	24	~	27	23	0			26年3月建築、機械設備、電気設備、取水工事、建築工事監理委託発注。	
																	24	1,284,916		47,386	-	
																	25	1,714,111		2,599,633	-	
																	26	191,367		445,484	-	
																	27	0		59,831	38,060	平成28年3月完成。
																	28					
																	累計	3,190,394	0	3,152,334	38,060	
38	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	阿川地区外6地区	町	町	直接	完了	7,000	25	~	25	23	0		0	25年6月事業開始、12月完了	
																	24	0		0	0	
																	25	7,000		6,615	385	
																	26	0				
																	27	0				
																	28					
																	累計	7,000	0	6,615	385	
53	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(七ヶ浜町農業復興共同乾燥調製施設等整備事業)	七ヶ浜町全域	県	町	間接	完了	200,908	24	~	27	23	0			25年3月、実施設計発注。	
																	24	5,392		4,882	-	
																	25	116,922		24,853	-	7月、用地測量完了、11月、農業用機械購入完了
																	26	28,366		88,501	-	H27.1共同乾燥調整施設整備(建屋・プラント及び監理委託)完了
																	27	0		27,380	5,064	H28.3農業用機械格納庫、共同育苗施設完了
																	28					
																	累計	150,680	0	145,616	5,064	
54	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	七ヶ浜地区	県	県	直接	完了	29,300	24	~	27	23	0			25年3月、基本計画策定業務発注。	
																	24	26,000		14,280	-	
																	25	3,300		7,800	-	25年4月塩分モニタリング業務発注
																	26	0		1,289	-	26年5月塩分モニタリング業務発注
																	27	0		400	5,531	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
																	28					
																	累計	29,300	0	23,769	5,531	

(様式2C)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28																		
55	◆	C	-	1	-	3	-	1	農地整備推進 支援事業	七ヶ浜地 区	県	県	直接	廃止	14,800	25	~	25	23	0				
																			24	0				
																			25	11,840		0	11,840	未執行。
																			26	0				
																			27	0				
																			28	0				
																			累計	11,840	0	0	11,840	
65		C	-	1	-	3	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	七ヶ浜地 区	県	県	直接	継続	2,591,000	25	~	32	23					
																			24					
																			25	120,000		32,575	-	25年11月、実施設計発注。26年1月、工事発注。
																			26	898,500		818,954	-	26年6月、工事発注。
																			27	657,750		365,605	-	27年9月、28年2月、暗渠排水工事契約。
																			28	210,000				
																			累計	1,886,250	0	1,217,134	0	
68		C	-	7	-	1	-		水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 業共同利用施 設)	花刈浜館 下地区	町	町	直接	継続	380,000	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	261,250		0	-	H26.6 事業者選定
																			27			18,117	-	H27.12 事業者を実施設計分の補助金支払
																			28					
																			累計	261,250	0	18,117	0	
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	48,000	0	0	0		
																24	1,316,308	0	84,121	0				
25	1,966,173	0	2,664,861	11,840																				
26	1,118,233	0	1,357,508	27,147																				
27	657,750	0	453,216	48,655																				
28	210,000	0	0	0																				
7,153,869	都道府県交付分 計	5,316,464	0	4,559,706	87,642																			
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																		
		24	0	0	0	0																		
		25	7,000	0	6,615	385																		
		26	261,250	0	0	0																		
		27	0	0	18,117	0																		
28	0	0	0	0																				
387,000	市町村交付分 計	268,250	0	24,732	385																			
7,540,869	合計	5,584,714	0	4,584,438	88,027																			

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	1	-	1	-	道路事業 (仮)町道花 洲浜笹山地区 アクセス1号 線)	(仮)町道 花洲浜笹 山地区ア クセス1号 線	町	町	直接	完了	325,400	24	~	26	23	0	0	0	測量設計委託 H24.11発注 H25.3終了、H25.3 工事契約済み、 H25.3 用地取得(承諾済み)、H25 用地取得契約完了	
																	24	37,200	161,285	-		
																	25	214,985	▲ 13,073	-		
																	26	0	91,772	12,201		H26.6 工事発注
																	27	0				
																	28	0				
																	累計	252,185	0	239,984		12,201
3	D	-	1	-	2	-	道路事業 (町道代ヶ崎海 岸線外15路 線)	町道代ヶ 崎海岸線 外15路線	町	町	直接	廃止	0	24	~	26	23	0	0	0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更の ため、道路事業を廃止	
																	24	31,775	0	31,775		
																	25	0				
																	26	0				
																	27	0	▲ 31,775	▲ 31,775		
																	28	0				
																	累計	31,775	▲ 31,775	0		0
4	◆	D	-	1	-	2	上水道整備事 業 (町道代ヶ崎海 岸線外15路 線)	町道代ヶ 崎海岸線 外15路線	町	町	直接	廃止	0	24	~	26	23	0	0	0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更の ため、上水道整備事業を廃止	
																	24	7,200	0	7,200		
																	25	0				
																	26	0				
																	27	0	▲ 7,200	▲ 7,200		
																	28	0				
																	累計	7,200	▲ 7,200	0		0
5	D	-	1	-	3	-	道路事業 (町道東宮港 湾線外6路 線)	町道東宮 港湾線外 6路線	町	町	直接	完了	158,000	24	~	28	23	0	0	0	H24.10 測量調査設計委託発注。県港湾堤防復旧工事の影響で 工事発注がずれ込む見通しで、協議調整中。(時期未定)	
																	24	12,400	10,741	-		
																	25	110,050	0	-		
																	26	0	61,019	-		H26.8 工事発注(第1工区) H26.11 工事発注(第2・3工区) H27.3工事完了(第1工区)
																	27	0	790	49,900		H27.7 工事完了(第2・3工区) H27.12 工事発注 H28.3 工事完了
																	28	0				
																	累計	122,450	0	72,550		49,900
6	◆	D	-	1	-	3	上水道整備事 業 (町道東宮港 湾線外6路 線)	町道東宮 港湾線外 6路線	町	町	直接	廃止	0	24	~	26	23	0	0	0	当該地区の道路嵩上げ、道路拡幅事業の計画がなくなったた め、それに付随する上水道整備事業を廃止。	
																	24	4,000	0	-		
																	25	0	0	-		
																	26	0	0	4,000		
																	27	0	▲ 4,000	▲ 4,000		
																	28	0				
																	累計	4,000	▲ 4,000	0		0
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地 区	町	町	直接	完了	833,120	23	~	26	23	100,625	0	-	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定締 結)、H25.3 用地買収 用地買収(完了) H25.4 災害公営住宅整備工事委託、H25.8災害公営住宅整備 (県協定締結) H26.3 整備戸数32戸(予定) H26.6 建築着工 H27.3 建築完了	
																	24	239,750	61,952	-		
																	25	388,605	587,109	-		
																	26	0	3,912	76,007		
																	27	0				
																	28	0				
																	累計	728,980	0	652,973		76,007

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
8	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	町	町	直接	完了	12,500	24	~	26	23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数50台分を 整備(予定)
																24	2,000	0	-				
																25	8,000	0	-				
																26	0	8,344	1,656	H26.6 整備開始 H27.3 整備完了			
																27	0						
																28							
																累計	10,000	0	8,344	1,656			
9		D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 整備事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	町	町	直接	完了	3,396,806	23	~	27	23	103,250	0	0	H24.9 建築設計(県協定締結)、H24.10 造成実施設計、H25.3 用地買収 用地買収(完了)
																24	1,216,250	157,620	-	H25.8造成工事委託、H25.10災害公営住宅整備(県協定締結)			
																25	1,183,895	2,316,298	-	H26.3 整備戸数100戸(予定)			
																26	468,810	401,680	-	H26.5 建築着工			
																27	0	▲ 269,243	365,850	H27.10 建築完了			
																28							
																累計	2,972,205	0	2,606,355	365,850			
10	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	町	町	直接	完了	38,000	24	~	27	23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数152台分を 整備(予定)
																24	9,200	0	-				
																25	21,200	0	-				
																26	0	30,400	-	H26.5 整備開始			
																27	0	▲ 7,630	7,630	H27.10 整備完了			
																28							
																累計	30,400	0	22,770	7,630			
11		D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 整備事業 (花渚浜地区)	花渚浜地区	町	町	直接	完了	1,627,243	23	~	27	23	208,250	0	0	H24.11 造成実施設計、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.3 用地買収開始 用地買収
																24	450,625	47,118	-	H25.9造成工事委託契約、H25.10災害公営住宅整備(県協定締結)			
																25	653,261	1,162,835	-	H26.3整備戸数50戸(予定)			
																26	111,701	181,731	-	H26.6 建築着工			
																27	0	▲ 154,874	187,027	H27.12 建築完了			
																28							
																累計	1,423,837	0	1,236,810	187,027			
12	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (花渚浜地区)	花渚浜地区	町	町	直接	完了	18,750	24	~	27	23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数75台分を 整備(予定)
																24	4,400	0	-				
																25	10,600	0	-				
																26	0	15,000	-	H26.6 整備開始			
																27	0	▲ 5,948	5,948	H27.12 整備完了			
																28							
																累計	15,000	0	9,052	5,948			
13	◆	D	-	4	-	3	-	2	上水道整備事業 (花渚浜地区)	花渚浜地区	町	町	直接	廃止	0	24	~	25	23	0	0	0	地区避難所建設計画地の変更により上水道整備事業を廃止。
																24	800	0	-				
																25	0	0	-				
																26	0	0	800				
																27	0	▲ 800	▲ 800				
																28							
																累計	800	▲ 800	0	0			

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
14	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業 (吉田浜地区)	吉田浜地区	町	町	直接	完了	398,000	23 ~ 26	23	75,250		0	0	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.1 用地買収開始、整備戸数 9戸(予定) H25.5造成契約、H25.9災害公営住宅整備(県協定締結) H26.3整備戸数 6戸(予定) H26.5 建築着工 H27.3 建築完了		
															24	156,625		15,837	-			
															25	116,375		198,948	-			
															26	0		▲ 60,498	193,963			
															27	0						
															28	0						
															累計	348,250	0	154,287	193,963			
15	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (吉田浜地区)	吉田浜地区	町	町	直接	完了	3,500	24 ~ 26	23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場整備台数14台 分を整備(予定) H26.5 整備開始 H27.3 整備完了	
																	24	1,600		0		-
																	25	1,200		0		-
																	26	0		2,124		676
																	27	0				
																	28	0				
																	累計	2,800	0	2,124		676
16	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業 (代ヶ崎浜地区)	代ヶ崎浜地区	町	町	直接	完了	787,000	23 ~ 27	23	131,250		0	0	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.1 用地買収開始、H25用地買収 H25.5造成契約、H25.10災害公営住宅整備(県協定締結) H26.3、整備戸数 24戸(予定) H26.7 建築着工 H27.12 建築完了		
															24	309,750		23,975	-			
															25	247,625		541,258	-			
															26	0		88,505	-			
															27	0		▲ 41,980	76,867			
															28	0						
															累計	688,625	0	611,758	76,867			
17	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (代ヶ崎浜地区)	代ヶ崎浜地区	町	町	直接	完了	10,250	24 ~ 27	23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場整備台数36台 分を整備(予定) H26.7 整備開始 H27.12 整備完了	
																	24	2,800		0		-
																	25	5,400		0		-
																	26	0		8,200		-
																	27	0		▲ 2,232		2,232
																	28	0				
																	累計	8,200	0	5,968		2,232
18	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業	亦楽地区	町	町	直接	完了	15,000	24 ~ 24	23	0		0	0	H24.10月 亦楽地区津波復興拠点整備事業整備計画策定。 防災拠点施設整備は、都市防災総合推進事業にて申請し事業採択。		
															24	11,250		10,867	383			
															25	0						
															26	0						
															27	0						
															28	0						
															累計	11,250	0	10,867	383			
19	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業 (菖蒲田浜地区外8地区・ 七ヶ浜国際村外5施設)	菖蒲田浜地区外8 地区・七ヶ浜国際村 外5施設	町	町	直接	完了	17,000	24 ~ 24	23	0		0	0	H24.4に計画策定支援業務委託により、七ヶ浜町避難計画をH24.10.25 に策定。H25.3までハザードマップを作成し、H25.4 住民に配布周知。		
															24	12,750		12,442	308			
															25	0						
															26	0						
															27	0						
															28	0						
															累計	12,750	0	12,442	308			

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
20	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (花瀧浜安場地区)	花瀧浜安場地区	町	町	直接	廃止	0	24 ~ 25	23	0		0	0	未着手。計画地が花瀧浜安場地区から花瀧浜五月田地区に変更となったため、事業廃止。
															24	3,000		0	3,000	
															25	0				
															26	0				
															27	0	▲ 3,000		▲ 3,000	
															28	0				
累計	3,000	▲ 3,000	0	0																
21	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (代ヶ崎浜西・清水地区)	代ヶ崎浜西・清水地区	町	町	直接	廃止	0	24 ~ 26	23	0		0	0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更となり、下水道事業を廃止。
															24	45,000		0	45,000	
															25	0				
															26	0				
															27	0	▲ 45,000		▲ 45,000	
															28	0				
累計	45,000	▲ 45,000	0	0																
22	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (東宮浜・要害地区)	東宮浜・要害地区	町	町	直接	廃止	0	24 ~ 26	23	0		0	0	道路整備(嵩上げや側溝整備)に合わせ、下水道の整備を実施する予定としていたが、道路事業のみで完結することとなったため、下水道事業を廃止。
															24	19,500		0	-	
															25	0		0	-	
															26	0		0	19,500	
															27	0	▲ 19,500		▲ 19,500	
															28	0				
累計	19,500	▲ 19,500	0	0																
23	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	町	町	直接	継続	927,923	23 ~ 28	23	6,750		0	0	H24.4 計画策定支援業務発注。D-22-2と合併発注 H25.5都市公園(津波防災緑地)実施設計等業務委託発注 D-22-2と合併発注。 H26.12都市公園(諏訪前緑地)実施設計業務委託発注 H27.9都市公園整備工事(汐見台南)契約 H27.10都市公園整備工事(諏訪前緑地)契約 H27.12都市公園整備工事(菖蒲田浜海浜公園)契約
															24	82,500		6,496	-	
															25	123,309		5,780	-	
															26	0		21,724	-	
															27	0	483,383	211,598		
															28	0				
累計	212,559	483,383	245,598	0																
24	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (表浜地区)	表浜地区	町	町	直接	継続	596,056	23 ~ 28	23	2,250		0	0	H24.4 計画策定支援業務発注。D-22-1と合併発注 H25.5都市公園(津波防災緑地)実施設計等業務委託発注 D-22-1と合併発注。 H26.10都市公園(表浜地区)実施設計業務委託発注 H27.9都市公園整備工事(割山緑地)契約
															24	236,250		2,165	-	
															25	0		5,386	-	
															26	21,975		16,793	-	
															27	0	186,567	41,472	-	
															28	0				
累計	260,475	186,567	65,816	0																
25	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業 (計画策定事業)	花瀧浜字 笹山地区 外5地区	町	町	直接	継続	956,509	23 ~ 29	23	56,250		0	0	H24.4 計画策定支援業務発注。整備戸数 224戸(花瀧浜笹山152戸、菖蒲田浜中田 35戸、松ヶ浜西原 14戸、吉田浜台 9戸、代ヶ崎浜立花 14戸) H26.10H26年度従前地境界杭設置業務委託契約 H28.1H27年度従前地境界杭設置業務委託契約
															24	844,500		392,380	-	
															25	0		366	-	
															26	0		1,518	-	
															27	0	▲ 183,367	1,707	-	
															28	0				
累計	900,750	▲ 183,367	395,971	0																

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
29	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(主)塩釜 七ヶ浜多 賀城線 (菖蒲田)	県	県	直接	継続	1,350,000	24	~	28	23	0	0	0	H24.7 道路測量設計契約。H24.12 用地測量設計契約。 25年4月用地買収開始。 26年7月事業認定委託契約。26年8月道路改良工事契約。 27年12月道路改良工事契約。
																	24	77,500	32,644	-	
																	25	736,250	46,054	-	
																	26	232,500	433,856	-	
																	27	0	88,379	-	
																	28	0	0	-	
																	累計	1,046,250	0	600,933	
31	D	-	17	-	1	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 計画策定事業 (菖蒲田浜地 区)	菖蒲田浜 後田・浜 伊場・諏 訪前地区	町	町	直接	完了	94,250	24	~	25	23	0	0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説 明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施設 計) H25.6 都決
																	24	20,437	20,317	-	
																	25	50,250	44,625	-	
																	26	0	5,521	224	
																	27	0	0	-	
																	28	0	0	-	
																	累計	70,687	0	70,463	
32	D	-	17	-	2	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 計画策定事業 (花渚浜地区)	花渚浜館 下・上ノ山 地区	町	町	直接	完了	142,400	24	~	25	23	0	0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説 明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施設 計) H25.6 都決
																	24	28,050	23,269	-	
																	25	78,750	69,357	-	
																	26	0	7,100	7,074	
																	27	0	0	-	
																	28	0	0	-	
																	累計	106,800	0	99,726	
33	D	-	17	-	3	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 計画策定事業 (代ヶ崎浜A地 区)	吉田浜地 区神明・ 代ヶ崎浜 向田・立 花・影田 地区	町	町	直接	完了	91,900	24	~	25	23	0	0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説 明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施設 計) H25.6 都決
																	24	20,925	20,832	-	
																	25	48,000	43,590	-	
																	26	0	4,322	181	
																	27	0	0	-	
																	28	0	0	-	
																	累計	68,925	0	68,744	
34	D	-	17	-	4	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 計画策定事業 (代ヶ崎浜B地 区)	代ヶ崎浜 西・清水 地区	町	町	直接	完了	161,600	24	~	25	23	0	0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説 明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施設 計) H25.6 都決
																	24	40,950	25,341	-	
																	25	80,250	69,854	-	
																	26	0	6,911	19,094	
																	27	0	0	-	
																	28	0	0	-	
																	累計	121,200	0	102,106	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
35	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業 (花刈浜笹山 地区)	花刈浜笹 山地区	町	町	直接	継続	7,452,343	24 ~ 29	23	0		0	0	H25.2 住宅団地の用地取得済み、H25.3 契約議決 造成工事着 手 H27.3 造成工事完了 従前地の買取り、被災者支援事業
															24	1,109,500		922,665	-	
															25	6,081,250		1,746,078	-	
															26	0		1,161,765	-	
															27	0	▲ 669,950	331,966	-	
															28					
累計	7,190,750	▲ 669,950	4,162,474	0																
36	D	-	20	-	2	-	都市防災総合 推進事業 (復興まちづく り支援施設整 備事業)	湊浜外7 施設	町	町	直接	継続	941,400	24 ~ 29	23	0		0	0	H24.12(4地区)、H25. 3(3地区) 実施設計業務発注(繰越事 業)、用地取得済み(一部) H26 8地区の建築工事発注 8地区のうち3地区建築工事完了 H27 8地区の地区避難所契約のうち、5地区建築工事完了
															24	105,866		34,409	-	
															25	521,733		100,220	-	
															26	0		429,824	-	
															27	0		5,870	-	
															28					
累計	627,599	0	570,323	0																
37	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業		町			継続	4,820,155	24 ~ 32	23	0		0	0	H25.2 七ヶ浜中学校仮設グランド実施設計発注、H25.1 防集地 区外 上水道実施設計発注、防集地区外 下水道実施設計発注 H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約 H26.4 市街地整備コーディネート等業務委託契約
															24	2,238,612		4,702	-	
															25	158,605		481,414	-	
															26	0		1,060,491	-	
															27	1,458,906		497,241	-	
															28					
累計	3,856,123	0	2,043,848	0																
39	D	-	17	-	5	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 (菖蒲田浜地 区)	菖蒲田浜 地区	町	町	直接	継続	392,000	25 ~ 28	23	0		0	0	仮換地指定後、工事着手予定 H26.9 公共施設整備工事発注 H27.6 公共施設整備工事契約 H27.7 物件移転補償契約開始
															24	0		0	0	
															25	82,200		0	-	
															26	32,550		71,903	-	
															27	179,250		50,968	-	
															28					
累計	294,000	0	122,871	0																
40	D	-	17	-	6	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 (花刈浜地区)	花刈浜地 区	町	町	直接	継続	1,325,000	25 ~ 29	23	0		0	0	仮換地指定後、工事着手予定 H27.3 公共施設整備工事発注 H27.4 物件移転補償契約開始 H27.12 公共施設整備工事(2工 区)契約 H28.3 公共施設整備工事契約
															24	0		0	0	
															25	160,200		0	-	
															26	164,550		293,224	-	
															27	669,000		218,613	-	
															28					
累計	993,750	0	511,837	0																
41	D	-	17	-	7	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 (代ヶ崎浜A地 区)	吉田浜・ 代ヶ崎浜	町	町	直接	継続	325,000	25 ~ 28	23	0		0	0	仮換地指定後、工事着手予定 H26.9 公共施設整備工事発注 H27.1 公共施設整備工事(その 2)発注 H27.4 物件移転補償契約開始 H27.4 側溝整備工事契約 H27.10 公共施設整備工事契約
															24	0		0	0	
															25	53,700		0	-	
															26	122,550		189,219	-	
															27	67,500		8,939	-	
															28					
累計	243,750	0	198,158	0																

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
42	D	-	17	-	8	-	被災市街地復興 土地地区画整理 事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	継続	1,227,000	25 ~ 28	23	0	0	0	仮換地指定後、工事着手予定	
															24	0	0	0		
															25	196,800	0	-		
															26	192,450	121,326	-		
															27	531,000	▲ 24,418	-		
															28					
累計	920,250	0	96,908	0																
43	D	-	17	-	9	-	緊急防災空地 整備事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜 地区	町	町	直接	完了	70,000	25 ~ 25	23	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み	
															24	0	0	0		
															25	52,500	35,758	16,742		
															26	0				
															27	0				
															28					
累計	52,500	0	35,758	16,742																
44	D	-	17	-	10	-	緊急防災空地 整備事業 (花渚浜地区)	花渚浜地区	町	町	直接	完了	116,000	25 ~ 25	23	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み	
															24	0	0	0		
															25	87,000	86,340	660		
															26	0				
															27	0				
															28					
累計	87,000	0	86,340	660																
45	D	-	17	-	11	-	緊急防災空地 整備事業 (代ヶ崎浜A地区)	吉田浜・ 代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	36,000	25 ~ 25	23	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み	
															24	0	0	0		
															25	27,000	25,274	1,726		
															26	0				
															27	0				
															28					
累計	27,000	0	25,274	1,726																
46	D	-	17	-	12	-	緊急防災空地 整備事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	30,000	25 ~ 25	23	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み	
															24	0	0	0		
															25	22,500	21,387	1,113		
															26	0				
															27	0				
															28					
累計	22,500	0	21,387	1,113																
47	D	-	21	-	4	-	下水道事業 (菖蒲田浜中 田地区)	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	完了	58,100	24 ~ 25	23	0	0	0	H25.2 実施設計発注[D-21-5]と合併発注(繰越事業) H25.7 下水道整備工事発注 H26.3完了	
															24	10,875	5,682	-		
															25	32,700	30,695	7,198		
															26	0				
															27	0				
															28					
累計	43,575	0	36,377	7,198																
48	D	-	21	-	5	-	下水道事業 (代ヶ崎浜立花 地区)	代ヶ崎浜 立花地区	町	町	直接	完了	14,000	24 ~ 25	23	0	0	0	H25.2 実施設計発注[D-21-4]と合併発注(繰越事業) H25.7 下水道整備工事発注 H26.3完了	
															24	2,250	302	0		
															25	8,250	1,569	8,629		
															26	0				
															27	0				
															28					
累計	10,500	0	1,871	8,629																

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
49	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業 (松ヶ浜西原地区)	松ヶ浜西 原地区	町	町	直接	継続	1,045,607	24	~	29	23	0	0	0	H25.3 用地取得、建物移転補償調査、用地測量(繰越事業)	
																	24	187,768	45,785	-	H25.4 造成・公共施設整備工事発注予定	
																	25	727,136	503,930	-	H25.4 造成・公共施設整備発注 H26.3完了	
																	26	0	134,891	-		
																	27	0	23,568	-	従前地の買取り、被災者支援事業	
																	28					
																	累計	914,904	0	708,174	0	
50	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業 (菖蒲田浜中 田地区)	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	継続	1,283,923	24	~	29	23	0	0	0	H25.3 造成・公共施設整備工事(3月契約議決)、工事施工監理	
																	24	232,912	291,567	-	発注、用地取得済み、H26.3 造成完了(予定)	
																	25	890,519	294,664	-		
																	26	0	186,431	-	H26.4 造成完了	
																	27	0	39,563	-	従前地の買取り、被災者支援事業	
																	28					
																	累計	1,123,431	0	812,225	0	
51	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業 (吉田浜台地 区)	吉田浜台 地区	町	町	直接	継続	519,338	24	~	29	23	0	0	0	住宅団地の用地取得について地権者との交渉中(相続手続き含	
																	24	75,431	0	-	む等)	
																	25	378,988	182,861	-	H25.5造成契約	
																	26	0	162,933	-	H26.5 造成完了	
																	27	0	15,295	-	従前地の買取り、被災者支援事業	
																	28					
																	累計	454,419	0	361,089	0	
52	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業 (代ヶ崎浜立 花地区)	代ヶ崎浜 立花地区	町	町	直接	継続	764,596	24	~	29	23	0	0	0	住宅団地の用地取得について地権者との交渉中(相続手続き含	
																	24	85,701	0	-	む等)	
																	25	583,319	326,838	-	H25.5造成契約	
																	26	0	165,337	-	H26.6 造成完了	
																	27	0	4,981	-	従前地の買取り、被災者支援事業	
																	28					
																	累計	669,020	0	497,156	0	
56	◆	D	-	1	-	3	-	雨水排水対策 事業 (東宮浜・要 害地区)	東宮浜・ 要害地区	町	町	直接	完了	14,765	25	~	28	23	0	0	0	
																		24	0	0	0	
																		25	11,812	2,907	-	H25.8雨水排水対策事業契約 H26.3工期延長
																		26	0	2,202	-	
																		27	0	1,787	4,916	H27.4 事業発注 H28.3 完成
																		28				
																		累計	11,812	0	6,896	4,916
57	◆	D	-	17	-	2	-	雨水排水対策 事業 (花淵浜地区)	花淵浜地 区	町	町	直接	完了	9,843	25	~	28	23	0	0	0	
																		24	0	0	0	
																		25	7,874	1,485	-	H25.8雨水排水対策事業契約 H26.3工期延長
																		26	0	1,206	-	
																		27	0	1,189	3,994	H27.4 事業発注 H28.3 完成
																		28				
																		累計	7,874	0	3,880	3,994
58	◆	D	-	17	-	4	-	雨水排水対策 事業 (代ヶ崎浜地 区)	代ヶ崎浜 西・清水 地区	町	町	直接	継続	14,765	25	~	28	23	0	0	0	
																		24	0	0	0	
																		25	11,812	4,886	-	H25.8雨水排水対策事業契約 H26.3工期延長
																		26	0	1,949	-	
																		27	0	1,809		H27.4 事業発注
																		28				
																		累計	11,812	0	8,644	0

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
59	D	-	20	3	都市防災総合 推進事業 (亦楽地区復 興まちづくり支 援施設整備事 業)	亦楽地区	町	町	直接	完了	737,000	25 ~ 27	23	0	0	0	H25.7 実施設計委託契約	
													24	0	0	0		
													25	292,000	7,700	-		
													26	199,333	457,524	-		H26.6 整備工事発注 H27.1 改修工事発注
													27	0	19,404	6,705		H27.10 整備工事完了 H27.11 改修工事完了
													28					
累計	491,333	0	484,628	6,705														
60	◆	D	-	23	盛土材確保対 策事業 (花淵浜笹山 地区)	花淵浜笹 山地区	町	町	直接	完了	3,911	25 ~ 27	23	0	0	0	H25.4 仮置き場使用賃貸契約 H26.4 仮置き場使用賃貸契約 H27.3 事業完了	
													24	0	0	0		
													25	1,488	808	-		
													26	1,640	1,606	-		
													27	0	0	714		
													28					
累計	3,128	0	2,414	714														
61	◆	D	-	23	盛土材確保対 策事業 (菖蒲田浜中 田地区)	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	完了	800	25 ~ 27	23	0	0	0	H25.4 仮置き場使用賃貸契約 H26.4 仮置き場使用賃貸契約 H27.3 事業完了	
													24	0	0	0		
													25	320	303	-		
													26	320	303	-		
													27	0	0	34		
													28					
累計	640	0	606	34														
62	★	F	-	4	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県				継続	279,826	25 ~ 32	23					
													24					
													25	223,860	8,360	-		
													26	0	14,264	-		
													27	0	0	-		
													28					
累計	223,860	0	22,624	0														
63	D	-	20	4	都市防災総合 推進事業(町 道鶴ヶ湊3号線 避難路整備事 業)	町道鶴ヶ 湊3号線 (避難路 整備)	町	町	直接	完了	35,000	25 ~ 27	23				H25.10 実施設計・測量委託 H26.5 測量委託期間延長 H27.5 工事発注 H28.3 工事完了	
													24					
													25	3,750	3,564	-		
													26	22,500	▲ 1,057	-		
													27		14,892	8,851		
													28					
累計	26,250	0	17,399	8,851														
64	◆	D	-	20	町道鶴ヶ湊3号 線避難路整備 事業(排水ポ ンプ設置事業)	町道鶴ヶ 湊3号線	町	町	直接	廃止	15,000	26 ~ 27	23				H26年度 他事業との調整により未発注	
													24					
													25					
													26	12,000	0	-		
													27		0	12,000		
													28					
累計	12,000	0	0	12,000														
66	◆	D	-	1	七ヶ浜下水道 管渠等移設事 業	菖蒲田 浜、花淵 浜地区	町	町	直接	完了	170,050	25 ~ 27	23				H25.1 実施設計委託 H26.10 工事発注(菖蒲田浜) H27.2 工事発注(花淵浜) H28.3 工事完了	
													24					
													25	8,400	4,588	-		
													26	127,640	10,195	-		
													27		886	120,371		
													28					
累計	136,040	0	15,669	120,371														

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
67	D	-	22	-	3	都市公園事業 用地買収事業 (菖蒲田浜・表 浜地区)	表浜地区	町	町	直接	継続	154,328	26	~	28	23					
																24					
																25					
																26	102,885		0	-	H26年度 未着手
																27			33,489	-	H27.5都市公園(表浜緑地)用地測量業務委託契約 H27.12都市公園(表浜緑地)用地測量業務委託完了 H28.2用地買収開始
																28					
累計	102,885	0	33,489	0																	
69	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	松ヶ浜、 吉田浜、 菖蒲田 浜、花渕 浜、代ヶ 崎浜	町	町	直接	継続	1,307,537	27	~	32	23					
																24					
																25					
																26					
																27	44,202	271,257	66,697	-	事業該当入居済戸数:164戸
																28					
累計	44,202	271,257	66,697	0																	
70	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	松ヶ浜、 吉田浜、 菖蒲田 浜、花渕 浜、代ヶ 崎浜	町	町	直接	継続	132,861	27	~	32	23					
																24					
																25					
																26					
																27	3,467	23,385	5,590	-	事業該当入居済戸数:138戸
																28					
累計	3,467	23,385	5,590	0																	
(注)															23	0	0	0	0		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」															24	77,500	0	32,644	0		
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															25	960,110	0	54,414	0		
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															26	232,500	0	448,120	0		
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															27	0	0	88,379	0		
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															28	0	0	0	0		
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当															都道府県	1,629,826	都道府県交付分 計	1,270,110	0	623,557	0
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															市町村						
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															23	683,875	0	0	0		
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、															24	7,900,402	0	2,297,749	87,666		
24年度を区別して記載する必要はありません。															25	13,743,611	0	8,895,602	36,068		
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」															26	1,580,904	0	5,347,350	335,376		
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の															27	2,953,325	0	1,091,989	741,764		
対象交付金額の合計額を記入してください。															28	0	0	0	0		
															33,627,529	市町村交付分 計	26,862,117	0	17,632,690	1,200,874	
															35,257,355	合計	28,132,227	0	18,256,247	1,200,874	