

# 七ヶ浜町の住宅復興及び地域復興施策について

## 1 高台住宅団地(防災集団移転促進事業) 5箇所 194戸整備完了

番号	整備箇所	整備面積 (ha)	工事着工 (契約)	工事完了	整備戸数 (戸)	再建状況[3/1 現在] 着工・再建戸数(戸)		
						着工	再建	空き 区画
1	松ヶ浜西原地区	2.0	H25.4.24	H26.3.27	13	13	13	-
2	菖蒲田浜中田地区	2.3	H25.3.15	H26.6.30	30	29	29	1
3	笹山地区	10.6	H25.3.6	H27.5.15	128	128	128	-
4	吉田浜台地区	0.9	H25.6.6	H26.9.30	9	9	9	-
5	代ヶ崎浜立花地区	1.6	H25.6.6	H26.9.30	14	14	14	-
	計	17.4			194	193	193	1

※再建戸数は、住宅完成後に高台住宅団地へ住所を移した戸数

## 2 災害公営住宅(災害公営住宅整備事業) 5箇所 212戸整備完了

番号	整備箇所	構造	工事着工 (契約)	工事完了 ※	整備戸数 (戸)	入居状況[3/1 現在] 入居戸数(戸)		
						入居	申込	空き 住戸
1	松ヶ浜地区	木造・平屋	H25.4.24	H27.3.31	32	29	0	3
2	菖蒲田浜地区	RC造・2~3階	H25.8.7	H27.10.9	100	<u>96</u>	0	<u>4</u>
3	花淵浜地区	RC造・2~3階	H25.9.13	H27.12.1	50	<u>44</u>	0	<u>6</u>
4	吉田浜地区	木造・平屋	H25.6.6	H27.3.31	6	6	0	0
5	代ヶ崎浜地区	RC造・2階	H25.6.6	H27.12.9	24	22	0	2
	計				212	<u>197</u>	0	<u>15</u>

※工事完了は、建築完了後に県より引き渡しを受けた月

## 3 被災市街地復興土地区画整理事業 4箇所 整備面積 26.0ha

番号	整備箇所	整備面積 (ha)	工事着工 (契約)	事業認可 (変更認可)	仮換地指定 (換地処分)	計画戸数 (戸)	計画筆数 (筆)	工事完了
1	菖蒲田浜地区	4.1	H26.9.4	H25.12.25 (R2.2.10)	H26.8.21 (H31.1.11)	26	70	H30.7.31
2	花淵浜地区	9.8	H27.3.4	H25.12.25 (R3.2.1)	H26.12.26 (R2.6.19)	35	146	R元.5.31
3	代ヶ崎浜A地区	4.7	H26.9.4	H25.12.25 (R2.2.10)	H26.9.26 (H31.1.11)	35	79	H30.3.30
4	代ヶ崎浜B地区	7.4	H26.9.6	H25.12.25 (R2.3.11)	H26.9.26 (R2.10.16)	75	139	R2.5.29
	計	26.0				171	434	

※計画戸数は、当該区域内に再建又は再建予定の戸数

※計画筆数は、当該区域内の土地の筆数

#### 4 地区避難所 8 箇所・拠点避難所 1 箇所(都市防災総合推進事業) 9 箇所整備完了

番号	整備箇所	構造	建築面積 (㎡)	着工 (建築)	工事完了※
1	湊浜地区	木造・平屋	289.00	H26.5.8	H27.1.30
2	松ヶ浜地区	木造・平屋	295.93	H26.6.6	H27.2.27
3	菖蒲田浜地区	木造・平屋	299.18	H26.9.4	H27.7.30
4	笹山地区	木造・平屋	268.30	H27.3.4	H27.10.30
5	花淵浜地区	木造・平屋	298.38	H26.12.4	H27.11.20
6	代ヶ崎浜地区	木造・平屋	299.91	H26.9.4	H27.5.29
7	要害・御林地区	木造・平屋	276.84	H26.9.4	H27.8.31
8	遠山地区	木造・平屋	290.16	H25.12.5	H26.9.30
9	生涯学習センター (亦楽地区)	RC造・二階	増築棟 493.18 既存棟 1,917.25	H26.6.6	H27.11.30

※工事完了は、建築及び外構工事を含めすべての工事が完了した月

#### 5 都市公園 (津波防災緑地) (都市公園整備事業) 7 箇所(12.6ha) 整備予定 (6 箇所完了)

番号	整備箇所	面積 (ha)	工事発注	工事完了	完成
1	汐見台南	1.1	H27.9	H28.6.15	○
2	割山緑地	0.5	H27.9	H28.5.31	○
3	諏訪前緑地	0.3	H27.10	H28.5.31	○
4	菖蒲田浜海浜公園	1.1	H27.12	H29.1.31	○
5	菖蒲田浜海浜公園 (南側)	2.1	H29.6	H30.3.30※	○
6	菖蒲田漁港緑地	2.5	H28.6	H31.1.31	○
7	表浜緑地	5.0	H29.6	H31.3.29	○

※菖蒲田浜海浜公園(南側)の未買収地1筆を除き工事完了。未買収地の用地取得はR3年度へ繰越し、土地収用裁決を予定とし、土地明渡し後に残工事(芝張り)を施工予定。

#### 6 地区広場・多目的広場 (効果促進事業) 3 箇所(7.0 ha)整備予定

番号	整備箇所	面積 (ha)	工事発注	工事完了	完成
1	吉田浜地区広場	0.6	H27.8	H28.6.30	○
2	代ヶ崎浜地区広場	0.6	R元.6	R2.4.30	○
3	長須賀多目的広場	5.8	R2.2	<u>R3.3.12</u>	<u>○</u>

#### 7 治山事業 (潮害防備保安林整備事業) 3 箇所(3.4ha)整備予定 [※県事業]

番号	整備箇所	面積 (ha)	工事発注	工事完了	完成
1	松ヶ浜潮害防備保安林	1.7	H27.2	H27.11.30	○
2	菖蒲田浜潮害防備保安林	1.0	H28.3	H28.5.31	○
3	代ヶ崎浜潮害防備保安林	0.7	R2.1	R2.7.31	○