

(様式1)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

七ヶ浜町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	683,875	0
24	7,970,883	2,028,032	
25	12,381,272		
26	0		
27	0		
合計		21,036,030	2,028,032

<参考>	七ヶ浜町復興基金残高	19,860,030	七ヶ浜町復興基金の利息額	719
------	------------	------------	--------------	-----

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	48,000	0
24	1,394,360	115,066	
25	2,806,283		
26	232,500		
27	0		
合計		4,481,143	115,066

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5														
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	長須賀遺跡、諏訪神社前遺跡、峯貝塚、東原遺跡、土	町	町	直接	継続	108,475	24 ~ 27	23	0	0	-	復興事業計画の一部の確認調査を実施し、本調査不要を確認。今後、道路・都市公園等の事業計画により確認調査を実施(予定)。	
														24	70,481	4,584	-		
														25	0	0	0		
														26	0	0	0		
														27	0	0	0		
														累計	70,481	4,584	0		
28	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	七ヶ浜町全域	県	県	直接	継続	737	24 ~ 24	23	0	0	-	試掘・分布調査に係る契約準備・調整中。	
														24	552	0	-		
														25	0	0	0		
														26	0	0	0		
														27	0	0	0		
														累計	552	0	0		
(注)													23	0	0	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、5,136千円		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	552	0	0			
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	0	0	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	0	0	0			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													都道県交付分 各年度別合計			0			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													市町村交付分 各年度別合計			0			
													都道県交付分 計			552		0	0
													市町村交付分 計			70,481		4,584	0
													県・市町村交付分 合計			71,033		4,584	0

(様式2C)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
26	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	県	町	間接	継続	8,000	23 ~ 23	23	6,000			24年12月、嵩上げ工事発注。25年3月まで一部嵩上げ工事完了。その他、災害復旧工事の進捗との調整により事業完了が遅れている。
															24	0	3,497	-	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	6,000	3,497	0	
27	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	県	町	間接	継続	56,000	23 ~ 23	23	42,000			24年4月、嵩上げ工事発注。24年12月までに一部嵩上げ工事完了。その他、災害復旧工事の進捗との調整により事業実施が遅れている。
															24	0	14,809	-	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	42,000	14,809	0	
30	C	-	8	-	1	-	宮城県水産技術総合センター種苗生産施設復旧整備事業	七ヶ浜町・宮城県水産技術総合センター種苗	県	県	直接	継続	3,998,704	24 ~ 25	23	0			25年1月～、設計業務発注。
															24	1,284,916	44,954	-	
															25	1,714,111			
															26	0			
															27	0			
															累計	2,999,027	44,954	0	
38	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	阿川地区外6地区	町	町	直接	継続	7,000	25 ~ 25	23	0	0	0	
															24	0	0	0	
															25	7,000			
															26	0			
															27	0			
															累計	7,000	0	0	
53	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(七ヶ浜町農業復興共同乾燥調製施設等整備事業)	七ヶ浜町全域	県	町	間接	継続	163,086	24 ~ 25	23	0			25年3月、実施設計発注。
															24	5,392	4,882	-	
															25	116,922			
															26	0			
															27	0			
															累計	122,314	4,882	0	
54	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	七ヶ浜地区	県	県	直接	継続	34,300	24 ~ 27	23	0			25年3月、基本計画策定業務発注。
															24	26,000	14,280	-	
															25	3,300			
															26	0			
															27	0			
															累計	29,300	14,280	0	
55	◆C	-	1	-	3	-	農地整備推進支援事業	七ヶ浜地区	県	県	直接	継続	14,800	25 ~ 25	23	0			
															24	0			
															25	11,840			
															26	0			
															27	0			
															累計	11,840	0	0	

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道県 交付分	各年度 別合計	23	48,000	0	0
		24	1,316,308	82,422	0
		25	1,846,173	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道県交付分 計			3,210,481	82,422	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	7,000	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計			7,000	0	0
県・市町村交付分 合計			3,217,481	82,422	0

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、1,308,104千円

(様式2D)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
2	D	-	1	-	1	-	道路事業 (仮)町道花 浜笹山地区 アクセス1号 線)	(仮)町道 花浜笹山地区ア クセス1号 線	町	七ヶ浜町	直接	継続	325,400	24	~	25	23	0	0	0	測量設計委託 H24.11発注 H25.3終了、H25.3 工事契約済み、H25.3 用地取得(承諾済み)、用地取得費は、H25年度契約予定	
																	24	37,200	37,200	-		
																	25	214,985				
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	252,185	37,200	0		
3	D	-	1	-	2	-	道路事業 (町道代ヶ崎 海岸線外15路 線)	町道代ヶ崎 海岸線外15路 線	町	七ヶ浜町	直接	廃止	285,000	24	~	26	23	0	0	0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更のため、 道路事業を廃止	
																	24	31,775	0	31,775		
																	25	0				
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	31,775	0	31,775		
4	◆	D	-	1	-	2	-	上水道整備事 業 (町道代ヶ崎 海岸線外15路 線)	町道代ヶ崎 海岸線外15路 線	町	七ヶ浜町	直接	廃止	103,000	24	~	26	23	0	0	0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更のため、 上水道整備事業を廃止
																		24	7,200	0	7,200	
																		25	0			
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	7,200	0	7,200	
5	D	-	1	-	3	-	道路事業 (町道東宮港 湾線外6路線)	町道東宮 港湾線外6路 線	町	七ヶ浜町	直接	継続	158,000	24	~	25	23	0	0	0	H24.10 測量調査設計委託発注。県港湾堤防復旧工事の影響で工事 発注がずれ込む見通しで、協議調整中。(時期未定)	
																	24	12,400	10,780	-		
																	25	110,050				
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	122,450	10,780	0		
6	◆	D	-	1	-	3	-	上水道整備事 業 (町道東宮港 湾線外6路線)	町道東宮 港湾線外6路 線	町	七ヶ浜町	直接	継続	55,000	24	~	26	23	0	0	0	上記、道路事業の測量調査結果により事業実施を予定しているが、県 港湾堤防復旧工事の影響で道路設計の方針が決まらず、事業実施に
																		24	4,000	0	-	
																		25	0			
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	4,000	0	0	
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地 区	町	七ヶ浜町	直接	継続	609,000	23	~	25	23	100,625	0	-	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定締結)、 H25.3 用地買収、整備戸数 33戸(予定)	
																	24	239,750	62,137	-		
																	25	192,500				
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	532,875	62,137	0		
8	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地 区	町	七ヶ浜町	直接	継続	12,500	24	~	25	23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数50台分を整備 (予定)
																		24	2,000	0	-	
																		25	8,000			
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	10,000	0	0	

9	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	町	七ヶ浜町	直接	継続	2,527,000	23	~	25	23	103,250	0	0	H24.9 建築設計(県協定締結)、H24.10 造成実施設計、H25.3 用地買収、整備戸数 101戸(予定)	
																	24	1,216,250	157,713	-		
																	25	891,625				
																	26	0				
																	27	0				
累計	2,211,125	157,713	0																			
10	◆	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅駐車場整備事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	町	七ヶ浜町	直接	継続	38,000	24	~	25	23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数152台分を整備(予定)
																		24	9,200	0	-	
																		25	21,200			
																		26	0			
																		27	0			
累計	30,400	0	0																			
11	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業 (花刈浜地区)	花刈浜地区	町	町	直接	継続	1,145,000	23	~	25	23	208,250	0	0	H24.11 造成実施設計、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.3 用地買収開始、整備戸数 50戸(予定)	
																	24	450,625	47,118	-		
																	25	343,000				
																	26	0				
																	27	0				
累計	1,001,875	47,118	0																			
12	◆	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅駐車場整備事業 (花刈浜地区)	花刈浜地区	町	町	直接	継続	18,500	24	~	25	23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数75台分を整備(予定)
																		24	4,400	0	-	
																		25	10,400			
																		26	0			
																		27	0			
累計	14,800	0	0																			
13	◆	D	-	4	-	3	-	上水道整備事業 (花刈浜地区)	花刈浜地区	町	町	直接	継続	11,000	24	~	25	23	0	0	0	未着手。計画地の変更により事業廃止(予定)
																		24	800	0	-	
																		25	0			
																		26	0			
																		27	0			
累計	800	0	0																			
14	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅整備事業 (吉田浜地区)	吉田浜地区	町	町	直接	継続	398,000	23	~	25	23	75,250	0	0	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.1 用地買収開始、整備戸数 9戸(予定)	
																	24	156,625	15,837	-		
																	25	116,375				
																	26	0				
																	27	0				
累計	348,250	15,837	0																			
15	◆	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅駐車場整備事業 (吉田浜地区)	吉田浜地区	町	町	直接	継続	2,000	24	~	25	23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場整備台数14台分を整備(予定)
																		24	1,600	0	-	
																		25	0			
																		26	0			
																		27	0			
累計	1,600	0	0																			
16	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅整備事業 (代ヶ崎浜地区)	代ヶ崎浜地区	町	町	直接	継続	787,000	23	~	25	23	131,250	0	0	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.1 用地買収開始、整備戸数 24戸(予定)	
																	24	309,750	23,975	-		
																	25	247,625				
																	26	0				
																	27	0				
累計	688,625	23,975	0																			
17	◆	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅駐車場整備事業 (代ヶ崎浜地区)	代ヶ崎浜地区	町	町	直接	継続	10,250	24	~	25	23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場整備台数36台分を整備(予定)
																		24	2,800	0	-	
																		25	5,400			
																		26	0			
																		27	0			
累計	8,200	0	0																			

18	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点整備事業	亦楽地区	町	町	直接	完了	15,000	24	~	24	23	0	0	0	H24.10月 亦楽地区津波復興拠点整備事業整備計画策定。防災拠点施設整備は、都市防災総合推進事業にて申請し事業採択。
																	24	11,250	10,867	383	
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	11,250	10,867	383	
19	D	-	20	-	1	-	都市防災総合推進事業 (菖蒲田浜地区外8地区・七ヶ浜国際村外5施設)	菖蒲田浜地区外8地区・七ヶ浜国際村外5施設	町	町	直接	完了	17,000	24	~	24	23	0	0	0	H24.4に計画策定支援業務委託により、七ヶ浜町避難計画をH24.10.25に策定。H25.3までハザードマップを作成し、H25.4 住民に配布周知。
																	24	12,750	12,442	308	
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	12,750	12,442	308	
20	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (花洲浜安場地区)	花洲浜安場地区	町	町	直接	廃止	51,000	24	~	25	23	0	0	0	未着手。計画地が花洲浜安場地区から花洲浜五月田地区に変更となり、不要となり事業廃止。
																	24	3,000	0	3,000	
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	3,000	0	3,000	
21	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (代ヶ崎浜西・清水地区)	代ヶ崎浜西・清水地区	町	町	直接	廃止	667,000	24	~	26	23	0	0	0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更となり、下水道事業を廃止
																	24	45,000	0	45,000	
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	45,000	0	45,000	
22	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (東宮浜・要害地区)	東宮浜・要害地区	町	町	直接	継続	288,000	24	~	26	23	0	0	0	道路事業により測量調査の実施を予定しているが、県港湾堤防復旧工事の影響で道路設計の方針が決まらず、継続協議中
																	24	19,500	0	-	
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	19,500	0	0	
23	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (湊浜・松ヶ浜・菖蒲田浜・小豆浜地区)	湊浜・松ヶ浜・菖蒲田浜・小豆浜地区	町	町	直接	継続	991,591	23	~	27	23	6,750	0	0	H24.4 計画策定支援業務発注。計画面積 7.9ha(菖蒲田浜A 4.3ha、菖蒲田浜B 3.3ha、菖蒲田浜C 0.3ha) D-22-2と合併発注
																	24	82,500	4,331	-	
																	25	123,309			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	212,559	4,331	0	
24	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (表浜・花洲浜・吉田浜・代ヶ崎浜地区)	表浜・花洲浜・吉田浜・代ヶ崎浜地区	町	町	直接	継続	1,130,305	23	~	27	23	2,250	0	0	H24.4 計画策定支援業務発注。計画面積 7.9ha(表浜 6.3ha、代ヶ崎浜 1.6ha) D-22-1と合併発注
																	24	236,250	4,331	-	
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	238,500	4,331	0	
25	D	-	23	-	1	-	防災集団移転促進事業 (計画策定事業)	花洲浜字笹山地区外5地区	町	町	直接	継続	1,201,000	23	~	24	23	56,250	0	0	H24.4 計画策定支援業務発注。整備戸数 224戸(花洲浜笹山 152戸、菖蒲田浜中田 35戸、松ヶ浜西原 14戸、吉田浜台 9戸、代ヶ崎浜立花)
																	24	844,500	326,191	-	
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	900,750	326,191	0	
29	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(主)塩釜七ヶ浜多賀城線(菖蒲田)	県	県	直接	継続	1,550,000	24	~	27	23	0	0	-	H24.7 道路測量設計契約。H24.12 用地測量設計契約。
																	24	77,500	32,644	-	
																	25	736,250			
																	26	232,500			
																	27	0			
																	累計	1,046,250	32,644	0	

31	D	-	17	-	1	-	被災市街地復興土地地区画整理事業 計画策定事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜 後田・浜 伊場・諏 訪前地区	町	町	直接	継続	94,250	24	~	25	23	0	0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説明会の 開催や個別相談などにより住民の合意形成を図り、H25.6 都決(予
																	24	20,437	17,702	-	
																	25	50,250			
																	26	0			
																	27	0			
累計	70,687	17,702	0																		
32	D	-	17	-	2	-	被災市街地復興土地地区画整理事業 計画策定事業 (花渚浜地区)	花渚浜館 下・上ノ山 地区	町	町	直接	継続	142,400	24	~	25	23	0	0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説明会の 開催や個別相談などにより住民の合意形成を図り、H25.6 都決(予
																	24	28,050	26,233	-	
																	25	78,750			
																	26	0			
																	27	0			
累計	106,800	26,233	0																		
33	D	-	17	-	3	-	被災市街地復興土地地区画整理事業 計画策定事業 (代ヶ崎浜A地区)	吉田浜地区 神明・ 代ヶ崎浜 向田・立 花・影田 地区	町	町	直接	継続	91,900	24	~	25	23	0	0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説明会の 開催や個別相談などにより住民の合意形成を図り、H25.6 都決(予
																	24	20,925	19,696	-	
																	25	48,000			
																	26	0			
																	27	0			
累計	68,925	19,696	0																		
34	D	-	17	-	4	-	被災市街地復興土地地区画整理事業 計画策定事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜 西・清水 地区	町	町	直接	継続	161,600	24	~	25	23	0	0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説明会の 開催や個別相談などにより住民の合意形成を図り、H25.6 都決(予
																	24	40,950	26,128	-	
																	25	80,250			
																	26	0			
																	27	0			
累計	121,200	26,128	0																		
35	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業 (花渚浜笹 山地区)	花渚浜笹 山地区	町	町	直接	継続	8,218,000	24	~	27	23	0	0	0	H25.2 住宅団地の用地取得済み、H25.3 契約議決 造成工事着手
																	24	1,109,500	931,064	-	
																	25	6,081,250			
																	26	0			
																	27	0			
累計	7,190,750	931,064	0																		
36	D	-	20	-	2	-	都市防災総合 推進事業 (復興まちづ くり支援施設 整備事業)	湊浜外7 施設	町	町	直接	継続	941,400	24	~	25	23	0	0	0	H24.12(4地区)、H25. 3(3地区) 実施設計業務発注(繰越事業)、用 地取得済み(一部)
																	24	105,866	34,401	-	
																	25	521,733			
																	26	0			
																	27	0			
累計	627,599	34,401	0																		
37	★	F	-	2	-	1	-	-	町	町	直接	継続	279,826	~	~	~	23	0	0	0	H25.2 セヶ浜中学校仮設グランド実施設計発注、H25.1 防集地区外 上水道実施設計発注、防集地区外 下水道実施設計発注
																	24	2,238,612	4,698	-	
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
累計	2,238,612	4,698	0																		
39	D	-	17	-	5	-	被災市街地復興土地地区画整理事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜 地区	町	町	直接	継続	548,000	25	~	27	23	0	0	0	
																	24	0	0	0	
																	25	82,200			
																	26	0			
																	27	0			
累計	82,200	0	0																		
40	D	-	17	-	6	-	被災市街地復興土地地区画整理事業 (花渚浜地区)	花渚浜地区	町	町	直接	継続	1,068,000	25	~	27	23	0	0	0	
																	24	0	0	0	
																	25	160,200			
																	26	0			
																	27	0			
累計	160,200	0	0																		



41	D	-	17	-	7	-	被災市街地復興 土地地区画整理事業 (代ヶ崎浜A地区)	吉田浜・ 代ヶ崎浜	町	町	直接	継続	358,000	25	~	27	23	0	0	0	
																	24	0	0	0	
																	25	53,700			
																	26	0			
																	27	0			
累計	53,700	0	0																		
42	D	-	17	-	8	-	被災市街地復興 土地地区画整理事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	継続	1,312,000	25	~	27	23	0	0	0	
																	24	0	0	0	
																	25	196,800			
																	26	0			
																	27	0			
累計	196,800	0	0																		
43	D	-	17	-	9	-	緊急防災空地 整備事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜 地区	町	町	直接	継続	70,000	25	~	25	23	0	0	0	
																	24	0	0	0	
																	25	52,500			
																	26	0			
																	27	0			
累計	52,500	0	0																		
44	D	-	17	-	10	-	緊急防災空地 整備事業 (花渚浜地区)	花渚浜地 区	町	町	直接	継続	116,000	25	~	25	23	0	0	0	
																	24	0	0	0	
																	25	87,000			
																	26	0			
																	27	0			
累計	87,000	0	0																		
45	D	-	17	-	11	-	緊急防災空地 整備事業 (代ヶ崎浜A地区)	吉田浜・ 代ヶ崎浜	町	町	直接	継続	36,000	25	~	25	23	0	0	0	
																	24	0	0	0	
																	25	27,000			
																	26	0			
																	27	0			
累計	27,000	0	0																		
46	D	-	17	-	12	-	緊急防災空地 整備事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	継続	30,000	25	~	25	23	0	0	0	
																	24	0	0	0	
																	25	22,500			
																	26	0			
																	27	0			
累計	22,500	0	0																		
47	D	-	21	-	4	-	下水道事業 (菖蒲田浜中 田地区)	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	継続	58,100	24	~	25	23	0	0	0	H25.2 実施設計発注[D-21-5]と合併発注(繰越事業)
																	24	10,875	5,386	-	
																	25	32,700			
																	26	0			
																	27	0			
累計	43,575	5,386	0																		
48	D	-	21	-	5	-	下水道事業 (代ヶ崎浜立 花地区)	代ヶ崎浜 立花地区	町	町	直接	継続	14,000	24	~	25	23	0	0	0	H25.2 実施設計発注[D-21-4]と合併発注(繰越事業)
																	24	2,250	598	0	
																	25	8,250			
																	26	0			
																	27	0			
累計	10,500	598	0																		
49	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業 (松ヶ浜西原 地区)	松ヶ浜西 原地区	町	町	直接	継続	913,069	24	~	25	23	0	0	0	H25.3 用地取得、建物移転補償調査、用地測量(繰越事業) H25.4 造成・公共施設整備工事発注予定
																	24	187,768	61,528	-	
																	25	611,166			
																	26	0			
																	27	0			
累計	798,934	61,528	0																		

50	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業 (菖蒲田浜中 田地区)	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	継続	1,141,247	24	~	25	23	0	0	0	H25.3 造成・公共施設整備工事(3月契約議決)、工事施工監理発注、 用地取得済み、H27.3 造成完了(予定)	
																	24	232,912	183,092	-		
																	25	765,678				
																	26	0				
																	27	0				
累計	998,590	183,092	0																			
51	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業 (吉田浜台地 区)	吉田浜台 地区	町	町	直接	継続	435,936	24	~	25	23	0	0	0	住宅団地の用地取得について地権者との交渉中(相続手続き含む 等)	
																	24	75,431	0	-		
																	25	306,012				
																	26	0				
																	27	0				
累計	381,443	0	0																			
52	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業 (代々崎浜立 花地区)	代々崎浜 立花地区	町	町	直接	継続	667,726	24	~	25	23	0	0	0	住宅団地の用地取得について地権者との交渉中(相続手続き含む 等)	
																	24	85,701	0	-		
																	25	498,558				
																	26	0				
																	27	0				
累計	584,259	0	0																			
56	◆	D	-	1	-	3	-	雨水排水対策 事業 (東宮浜・要害 地区)	東宮浜・ 要害地区	町	町	直接	継続	29,530	25	~	26	23	0	0	0	
																		24	0	0	0	
																		25	11,812			
																		26	0			
																		27	0			
累計	11,812	0	0																			
57	◆	D	-	17	-	2	-	雨水排水対策 事業 (花洲浜地区)	花洲浜地 区	町	町	直接	継続	29,530	25	~	27	23	0	0	0	
																		24	0	0	0	
																		25	7,874			
																		26	0			
																		27	0			
累計	7,874	0	0																			
58	◆	D	-	17	-	4	-	雨水排水対策 事業 (代々崎浜地 区)	代々崎浜 西・清水 地区	町	町	直接	継続	44,295	25	~	27	23	0	0	0	
																		24	0	0	0	
																		25	11,812			
																		26	0			
																		27	0			
累計	11,812	0	0																			
59	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業 (亦楽地区復 興まちづくり支 援施設整備事 業)	亦楽地区	町	町	直接	継続	737,000	25	~	26	23	0	0	0		
																	24	0	0	0		
																	25	292,000				
																	26	0				
																	27	0				
累計	292,000	0	0																			
60	◆	D	-	23	-	2	-	盛土材確保対 策事業 (花洲浜笹山 地区)	花洲浜笹 山地区	町	町	直接	継続	135,583	25	~	27	23	0	0	0	
																		24	0	0	0	
																		25	1,488			
																		26	0			
																		27	0			
累計	1,488	0	0																			
61	◆	D	-	23	-	4	-	盛土材確保対 策事業 (菖蒲田浜中 田地区)	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	継続	29,200	25	~	27	23	0	0	0	
																		24	0	0	0	
																		25	320			
																		26	0			
																		27	0			
累計	320	0	0																			

62	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業 (県分)	県	~	23				
												24				
												25	223,860			
												26	0			
												27	0			
												累計	223,860	0	0	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	77,500	32,644	0
		25	960,110	0	0
		26	232,500	0	0
		27	0	0	0
		都道県交付分 計		1,270,110	32,644
市町村 交付分	各年度 別合計	23	683,875	0	0
		24	7,900,402	2,023,448	87,666
		25	12,374,272	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
		市町村交付分 計		20,958,549	2,023,448
県・市町村交付分 合計		22,228,659	2,056,092	87,666	

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、2,287,966千円